



Decreto del Direttore generale nr. 81 del 10/05/2021

Proponente: *Armando Forgione*

Patrimonio Immobiliare Impianti e Reti

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione *integrale* (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Dott. Pietro Rubellini

Responsabile del procedimento: *Ing. Armando Forgione*

Estensore: *Giuseppe Margarito*

Oggetto: *Lavori di completamento per la ristrutturazione edilizia dell'immobile (Edificio "A") posto in via Ponte alle Mosse n. 211 – Firenze”. Liquidazione certificato di pagamento 3° SAL.*

ALLEGATI N.: 3

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo Supporto</i>
Allegato 1) Relazione del RUP	sì	digitale
Allegato 2) SAL n. 3 a tutto il 30/04/2021	sì	digitale
Allegato 3) Certificato di Pagamento n. 3	sì	digitale

Natura dell'atto: *immediatamente eseguibile*

Trattamento dati personali: *Sì* **Numerosità degli interessati:** *1 - 1.000*

Il Direttore generale

Vista la L.R. 22 giugno 2009, n. 30 e s.m.i., avente per oggetto "Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)" ;

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 74 del 23.3.2021, con il quale il sottoscritto è nominato Direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Considerata la decorrenza dell'incarico di cui sopra dal 1° maggio 2021;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 238 del 13.09.2011 è stato adottato il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 796 del 19.09.2011), successivamente modificato con decreti n.1 del 04.01.2013 e n. 108 del 23.07.2013;

Visto l'“Atto di disciplina dell'organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale n. 270/2011 (ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento organizzativo dell'Agenzia), modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;

Ricordato che con decreto del Direttore generale n. 173 del 04/12/2019 è affidato a CITEP Soc. Coop, con sede in Via Galcianese, 93D/E – Prato (PO), C.F. 01260170483 e P.IVA 00252790977, il completamento dei lavori di ristrutturazione edilizia dell'immobile (Edificio "A") posto in via Ponte alle Mosse n. 211 – Firenze, comprensivo anche dei lavori di ripristino delle condizioni di cantiere alla data del fallimento dell'originario affidatario (R.T.I. Merlo Lino Impianti/C.D.G. Service Torino s.r.l., agli atti d'ufficio);

Dato atto che Citep Soc. Coop è un consorzio di imprese artigiane (ex art. 34 c.1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 ora art. 45 c.2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016) per il quale eseguono i lavori le proprie imprese associate:

- opere edili - Impresa Cenci Costruzioni Edili S.r.l. con socio unico, Via Barontini, 26 - Scandicci (FI), C.F. e P.IVA 04964700480;
- impianti elettrici - Valeri Gino & C. srl, Montelupo F.no (FI), Via Gubbio 10/12, CF e P.IVA 04414910481;
- impianti meccanici - Idraulica San Giorgio snc, Prato, Via Bruno Zucca n. 1, C.F. 00064340482, P.IVA 00229070974 ;

Ricordato, ancora, che l'Ing. Armando Forgione, Responsabile del Settore Patrimonio Immobiliare Impianti e Reti (SPIIR) è il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), che la Direzione dei Lavori è stata affidata alla società A.S.I. Progetti Integrati s.r.l. - professionista indicato Ing. Claudio Consorti di Prato, che il Coordinamento per la Sicurezza in Esecuzione è stato affidato all'Ing. Maurizio Ferrati di Firenze, che il Collaudo in corso d'opera-finale e Tecnico Amministrativo è stato affidato all'Arch. Fabio Rossi di Firenze ed il Collaudo Tecnico Funzionale e Statico è stato affidato all'Ing. Carlo Gini di Prato;

Dato atto, ancora, che con il decreto del Direttore generale n. 24 del 18/02/2021 è stato approvato lo stato avanzamento dei lavori, dal quale si evince che l'importo complessivo dei lavori e somministrazioni eseguiti a tutto il 25/01/2021 è pari a euro 430.924,08, IVA 10% esclusa, 1° SAL euro 172.391,91 e 2° SAL per euro 256.377,55, al netto dello 0,5% per ritenuta infortuni da liquidare unitamente al saldo con il collaudo delle opere di che trattasi, nonché autorizzato la liquidazione delle competenze tecnico-professionali dovute in percentuale di avanzamento lavori, agli atti d'ufficio;

Visto il contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, sottoscritto digitalmente in data 12/02/2020 (prot. ARPAT n. 2020/0009984) per un importo al netto di IVA e ribasso del 37,313%, di euro 686.269,29, IVA 10% esclusa, e che aumentato della Perizia di variante e suppletiva per euro 122.943,40 (decreto n. 45 del 15/03/2021), risulta pari ad euro 809.212,69, IVA

10% esclusa, di cui euro 750.609,78 per lavori e euro 58.602,91 per oneri della sicurezza;

Dato atto che il termine contrattuale riallineato per l'ultimazione dei lavori del contratto d'appalto sopra citato è stabilito al 20/05/2021;

Preso atto che il RUP, con nota del 06/05/2021 (Prot. interno ARPAT 2021/34720 Allegato "1") ha dichiarato la regolarità contabile e formale del SAL n. 3 a tutto il 30/04/2021 (Allegato "2") relativo ai lavori di completamento, redatto dal Direttore dei lavori, la cui documentazione contabile, come dettagliata nella nota del RUP è stata acquisita al protocollo ARPAT n. 34480 del 06/05/2021, come segue:

- Relazione del Direttore dei Lavori relativa al SAL n. 3 ,
- Libretto delle misure,
- Registro di contabilità,
- Sommario registro di contabilità,
- SAL n. 3;

Ritenuto di autorizzare la liquidazione del Certificato di Pagamento n° 3 relativo al SAL, emesso dal RUP in data 06/05/2021 per euro 251.952,84, oltre I.V.A. al 10% (Prot. interno ARPAT n. 34694 del 06/05/2021, Allegato "3"), al netto delle ritenute, oltre I.V.A. al 10% (agli atti d'ufficio);

Accertata la regolarità contributiva dell'appaltatore CITEP Soc. Coop, nonché delle citate consorziate, DURC On Line validi agli atti d'ufficio;

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari generali, riportato in calce;

Visti i pareri espressi in calce dal Direttore amministrativo e dal Direttore tecnico;

decreta

1. di prendere e dare atto della dichiarazione del RUP relativamente alla regolarità contabile emessa dalla Direzione Lavori (Allegato "1") e per la congruità dei tempi programmati per contratto, la cui scadenza è fissata al 20/05/2021 (CIG 5263336245 - CUP E11E13000030005);
2. di approvare il SAL n. 3 a tutto il 30/04/2021 (Allegato "2") e gli atti di contabilità redatti dal Direttore dei lavori (agli atti SPIIR), il Certificato di Pagamento n. 3 del 06/05/2021 (Allegato "3"), e di autorizzare la liquidazione della spesa complessiva dovuta pari a euro 251.952,84, oltre I.V.A. al 10% per euro 25.195,28, previa emissione di fattura elettronica PA, nonché gli onorari dovuti in avanzamento lavori ai professionisti incaricati, somme tutte ricomprese nel Quadro Economico dell'intervento che riporta un totale complessivo invariato di euro 4.650.000,00 (agli atti d'ufficio);
3. di dare atto che il Responsabile del contratto, del procedimento e dei lavori è l'Ing. Armando Forgione - Responsabile SPIIR;
4. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, al fine di consentire all'operatore economico di sostenere le spese per la prosecuzione dell'appalto di che trattasi;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisori ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 della L.R.T. 26/06/2009 n.30 e s.m.i..

Il Direttore generale
Dott. Pietro Rubellini*

* "Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui

all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.”

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Marta Bachechi , responsabile del settore Affari generali in data 07/05/2021
- Andrea Rossi , responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 07/05/2021
- Armando Forgione , il proponente in data 07/05/2021
- Paola Querci , Direttore amministrativo in data 07/05/2021
- Marcello Mossa Verre , Direttore tecnico in data 10/05/2021
- Pietro Rubellini , Direttore generale in data 10/05/2021



Relazione del RUP

Allegato 1)

“ Lavori di completamento per la ristrutturazione edilizia dell'immobile (Edificio "A") posto in via Ponte alle Mosse n. 211 – Firenze”.

CIG 5263336245 - CUP E11E13000030005

Liquidazione certificato di pagamento 3° SAL

Con decreto del Direttore generale n. 173 del 04/12/2019 è affidato a CITEP Soc. Coop, con sede in Via Galcianese, 93D/E – Prato (PO), C.F. 01260170483 e P.IVA 00252790977, il completamento dei lavori di ristrutturazione edilizia dell'immobile (Edificio "A") posto in via Ponte alle Mosse n. 211 – Firenze, comprensiva anche dei lavori di ripristino delle condizioni di cantiere alla data del fallimento dell'originario affidatario (R.T.I. Merlo Lino Impianti/C.D.G. Service Torino s.r.l..

Citep Soc. Coop è un consorzio di imprese artigiane (ex art. 34 c.1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 ora art. 45 c.2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016) per il quale eseguono i lavori le proprie imprese associate:

- Opere edili - Impresa Cenci Costruzioni Edili S.r.l. con socio unico, Via Barontini, 26 - Scandicci (FI), C.F. e P.IVA 04964700480;
- Impianti elettrici - Valeri Gino & C. srl, Montelupo F.no (FI), Via Gubbio 10/12, CF e P.IVA 04414910481;
- Impianti meccanici - Idraulica San Giorgio snc, Prato, Via Bruno Zucca n. 1, CF MNDFPP58P02D473M, P.IVA 01732730971.

Ricordo che oltre al sottoscritto, Responsabile Unico del Procedimento (RUP), la Direzione dei Lavori è stata affidata alla società A.S.I. Progetti Integrati s.r.l. - professionista indicato Ing. Claudio Consorti di Prato (decreto Direttore generale n. 102/2014), il Coordinamento per la Sicurezza in Esecuzione all'Ing. Maurizio Ferrati di Firenze, il Collaudo in corso d'opera-finale e Tecnico Amministrativo all'Arch. Fabio Rossi di Firenze e il Collaudo Tecnico Funzionale e Statico all'Ing. Carlo Gini di Prato.

E' utile ricordare che sono già terminati i lavori complementari (CIG 8086464930 - CUP E11E13000030005), necessari al ripristino delle condizioni del cantiere alla data del fallimento

Pagina 1 di 5

dell'originario affidatario, individuati nel documento integrativo al verbale di collaudo tecnico-amministrativo, affidati con il già citato decreto 173/2019 e contrattualizzati in data 10/03/2020 (Prot. ARPAT n. 2020/0017911) per l'importo di euro 246.504,96, di cui euro 6.400,00 per oneri della sicurezza, IVA esclusa, già liquidato al netto della trattenuta per ritenute infortuni (0,50%), pari a euro 1.232,52 oltre I.V.A. al 10%, somma accantonata per essere svincolata con il Collaudo tecnico amministrativo a seguito del completamento dei lavori di che trattasi (CIG 5263336245 - CUP E11E13000030005);

Infine, con il Decreto n. 24 del 18/02/2021 è stato approvato lo stato avanzamento dei lavori, dal quale si evince che l'importo complessivo dei lavori e somministrazioni, eseguiti a tutto il 25/01/2021, è pari a euro 430.924,08, IVA 10% esclusa, 1° SAL euro 172.391,91 e 2° SAL per euro 256.377,55, al netto dello 0,5% per ritenuta infortuni, da liquidare unitamente al saldo con il collaudo delle opere di che trattasi, nonché autorizzato la liquidazione delle competenze tecnico-professionali dovute in percentuale di avanzamento lavori, agli atti di questo ufficio.

Premesso quanto sopra, la presente relazione è relativa al contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori di che trattasi sottoscritto digitalmente in data 12/02/2020 (prot. ARPAT n. 2020/0009984) per un importo al netto di IVA e ribasso del 37,313%, di euro 686.269,29, IVA 10% esclusa, che aumentato della Perizia di variante e suppletiva per euro 122.943,40 (Decreto n. 45 del 15/03/2021), risulta di euro 809.212,69, IVA 10% esclusa, di cui euro 750.609,78 per lavori e euro 58.602,91 per oneri della sicurezza, il cui termine contrattuale riallineato per l'ultimazione dei lavori è stabilito al 20/05/2021;

Ricordo che sono in atto i nuovi lavori complementari migliorativi (CIG 8667935E3B), affidate al medesimo appaltatore Citep Soc. Coop. con il citato decreto n. 24/2021, ricomprese all'interno dello stesso cantiere, senza traslare i tempi dei lavori, con un periodo di 30 gg., naturali e consecutivi, di esecuzione consequenziale proprio e differente dall'attuale andamento dei lavori di completamento, giusto Verbale di inizio lavori del 21/04/2021 (Prot. ARPAT n. 30714 del 23/04/2021), termine al 20/05/2021.

In data 06/05/2021 (Protocollo ARPAT n. 34480), il Direttore dei lavori, Ing. Claudio Consorti, ha inviato la documentazione tecnica relativa al terzo stato avanzamento dei lavori (3° SAL), dalla quale si evince che l'importo dei lavori e somministrazioni eseguiti a tutto il 30/04/2021, al netto del ribasso d'asta del 37,313% di cui alle stesse condizioni offerte

dall'originario aggiudicatario, IVA 10% esclusa, compreso oneri della sicurezza per euro 46.882,32, ammonta a euro 684.143,02 a lordo della ritenuta per infortuni dello 0,5%.

Gli elaborati tecnici trasmessi e di seguito richiamati, consistono in:

- Relazione del Direttore dei Lavori relativa al SAL n. 3;
- Stato Avanzamento lavori n. 3 a tutto il 30/04/2021, qui allegato;
- Registro di Contabilità;
- Sommario Registro di Contabilità;
- Libretto delle Misure.

Si descrivono le lavorazioni che sono state contabilizzate nel SAL in oggetto.

I lavori edili eseguiti sono i seguenti:

- Completamento isolamento a cappotto intercapedini
- Corrimano scala interna lato cortile 3
- Parapetto intercapedini lato via Ponte alle Mosse e lato cortile 2
- Scala metallica interna lato ciminiera
- Rivestimento faccia vista ascensore lato cortile 2 e relativa struttura di sostegno
- Completamento delle pavimentazioni e degli zoccolini al piano seminterrato
- Iniziate le operazioni di revisione degli infissi esistenti ai vari piani
- Completamento della posa dei nuovi ascensori ed inizio delle lavorazioni relative alla messa in funzione dell'ascensore esistente
- Completamento della posa dei pozzetti esterni per i pluviali
- Idropulitura massetto terrazzo zona direzione e impermeabilizzazione
- Completamento delle opere relative al terrazzo zona direzione con posa della pavimentazione e del parapetto metallico
- Posa dell'insegna ARPAT lato via Ponte alle Mosse
- Posa degli infissi esterni in alluminio e dei nuovi vetri per gli infissi esistenti
- Modifica del parapetto della scala interna esistente lato via Ponte alle Mosse
- Posa del rivestimento in marmo della scalinata di ingresso lato via Ponte alle Mosse e lato via Petrella
- Inizio delle lavorazioni sulla rampa del cortile 3 con demolizione della pavimentazione esistente e posa della nuova pavimentazione e realizzazione dell'intonaco
- Completamento della facciata a confine su via Ponte alle Mosse con tinteggiatura e smontaggio del ponteggio

- Posa in opera di dispositivi di protezione al fuoco degli attraversamenti delle separazioni con resistenza al fuoco certificata
- Pulizia e controllo naspi antincendio e relative cassette completate con pannello safe-crash
- Esecuzione delle riprese degli intonaci interni (OS1)
- Realizzazione opere sovrapprezzo ascensori nuovi (OS2)
- Completamento del muro del vicino lato cortile 3
- Rivestimento mattoni faccia vista
- Rampa disabili
- Opere integrative scala metallica lato ciminiera con demolizione architravi esistenti e riposizionamento degli stessi per realizzazione attraversamenti in corrispondenza delle rampe
- Inizio della posa degli infissi esterni in alluminio

Le opere eseguite relativamente agli impianti meccanici sono le seguenti:

- Fornitura e posa di lamierino per tubazioni isolate termicamente presso i locali tecnici lato via Petrella
- Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per tubazioni isolate termicamente presso i locali tecnici lato via Petrella, completamento installazione delle componenti impiantistiche
- Completamento della distribuzione idrico-sanitaria e degli scarichi idrici con posa delle schermature degli apparecchi sanitari e degli sfiati delle fosse biologiche
- Prosecuzione delle lavorazioni dell'impianto antincendio con fornitura e p.o. di gruppo attacco motopompa flangiato, idranti esterni soprasuolo e relative tubazioni di alimentazione
- Prosecuzione delle lavorazioni dell'impianto di ventilazione meccanica con fornitura e posa delle bocchette di mandata e di ripresa aria in alluminio e dei canali in acciaio zincato
- Fornitura e posa di pompe di sollevamento acque reflue
- Sostituzione di alcuni componenti della caldaia
- Sistemazione linee condensa nei controsoffitti

Le opere eseguite relativamente agli impianti elettrici sono le seguenti:

- Prosecuzione delle lavorazioni dell'impianto di distribuzione con completamento della posa dei conduttori unipolari e multipolari nei controsoffitti
- Fornitura e posa in opera di gruppo statico di continuità monoblocco costituiti da: filtro, raddrizzatore, batterie, carica batterie, inverter; montati in un unico contenitore
- Completamento dell'impianto di rilevazione incendi
- Prosecuzione delle lavorazioni dell'impianto "energie alternative" con posa di inverter tipo SMA Solar Technology AG e relativi quadri elettrici

- Fornitura e posa di differenziali ascensori
- Ricablaggio quadri elettrici esterni
- Smontaggio e rimontaggio canalette e gruppi prese negli uffici ai vari piani

Vista la documentazione tecnica soprarichiamata, accertata la sua regolarità contabile e formale del terzo Stato Avanzamento Lavori, redatto dal Direttore dei lavori e trasmesso, unitamente ai documenti contabili sopra descritti, e rilevato che l'importo dei lavori eseguiti a tutto il 30/04/2021, al netto al netto delle ritenute e dei SAL già liquidati, è pari a euro 251.952,84, oltre IVA al 10% pari a euro 25.195,28, si dichiara che la documentazione prodotta è meritevole di approvazione e, pertanto, può essere rilasciato il Certificato di Pagamento n. 3 relativo al SAL n° 3, qui allegato (Prot. Arpat n. 34694 del 06/05/2021).

Si da atto che tutte le somme sopra indicate sono ricomprese nel Quadro Economico dell'intervento riapprovato con il decreto del Direttore generale n. 45 del 15/03/2021.

Si attesta la regolarità contributiva dell'appaltatore CITEP Soc. Coop, nonché delle citate consorziate, DURC On Line validi agli atti d'ufficio.

Firenze, 06/05/2021

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Armando Forgione¹

Allegati: Stato Avanzamento lavori n. 3;
Certificato di Pagamento n. 3.

¹ Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art.71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993

Comune di Firenze
Provincia di Firenze

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 3 A TUTTO IL 30/04/2021

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione edilizia dell'immobile (edificio "A") posto in via Ponte alle Mosse n. 211 - Firenze, destinato a sede della direzione dell'Arpat
OPERE DI COMPLETAMENTO

COMMITTENTE: ARPAT, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana

IMPRESA: Consorzio Installatori Termoidraulici ed Elettrici Pratesi C.I.T.E.P. Società Cooperativa

Contratto in data 12/02/2020 protocollo ARPAT n. 2020/0009984 dei uro 653 169.29

Approvazione dell'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento per maggiori costi per gli apprestamenti a seguito della emergenza COVID-19 con Decreto del Direttore Generale n.117 del 12/08/2020 per un importo complessivo netto pari a euro 33.100,00

Approvazione Progetto esecutivo della perizia suppletiva e di variante con Decreto del Direttore generale nr. 45 del 15/03/2021

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	1 255 995.95
Data Consegna:	24/02/2020	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	24/02/2020	Importo per la Sicurezza:	58 602.91
Giorni Utili per Ultimazione:	270	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	20/11/2020	IMPORTO DI VARIANTE	193 773.16
Giorni di Sospensione:	70	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	5	Importo per la Sicurezza (variante):	3 947.19
Nuova Data Ultimazione:	20/05/2021	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 1'197'393,04 - 100%)			
1 001.001.001	PUNTI 1-2-2A-3 - arrotondamenti - arrotondamenti SOMMANO % aliquote	100,00	7,91 (0,001%)	7,91 (0,001%)
2 001.003.002	PUNTI 1-2-2A-3 - Opere Edili - Demolizioni e smontaggi SOMMANO % aliquote	100,00	3'680,00 (0,307%)	3'680,00 (0,307%)
3 001.003.009	PUNTI 1-2-2A-3 - Opere Edili - Intonaci SOMMANO % aliquote	90,00	8'745,11 (0,730%)	7'870,60 (0,657%)
4 001.003.012	PUNTI 1-2-2A-3 - Opere Edili - Cartongesso e controsoffitti SOMMANO % aliquote	91,24	5'715,20 (0,477%)	5'214,55 (0,435%)
5 001.003.014	PUNTI 1-2-2A-3 - Opere Edili - Serramenti e carpenterie SOMMANO % aliquote	100,00	57'166,40 (4,774%)	57'166,39 (4,774%)
6 001.003.015	PUNTI 1-2-2A-3 - Opere Edili - Coloriture e finiture SOMMANO % aliquote	90,35	45'919,88 (3,835%)	41'488,61 (3,465%)
7 001.003.038	PUNTI 1-2-2A-3 - Opere Edili - Demolizione scaletta esistente e nuovo blocco di collegamento in c.a. ed intercapedini SOMMANO % aliquote	94,05	17'057,67 (1,425%)	16'042,74 (1,340%)
8 001.004.006	PUNTI 1-2-2A-3 - Opere strutturali - Conglomerati cementizi SOMMANO % aliquote	100,00	561,22 (0,047%)	561,22 (0,047%)
9 001.004.038	PUNTI 1-2-2A-3 - Opere strutturali - Demolizione scaletta esistente e nuovo blocco di collegamento in c.a. ed intercapedini SOMMANO % aliquote	100,00	7'723,66 (0,645%)	7'723,66 (0,645%)
10 001.004.039	PUNTI 1-2-2A-3 - Opere strutturali - Nuova scala in acciaio lato ciminiera SOMMANO % aliquote	100,00	33'461,37 (2,795%)	33'461,37 (2,795%)
11 001.005.017	PUNTI 1-2-2A-3 - Impianto elevazione - Impianto ascensore SOMMANO % aliquote	99,98	46'009,00 (3,842%)	45'999,80 (3,842%)
12 001.006.003	PUNTI 1-2-2A-3 - Sistemazioni esterne - Scavi e riempimenti SOMMANO % aliquote	93,38	7'130,44 (0,595%)	6'658,40 (0,556%)
13 001.006.016	PUNTI 1-2-2A-3 - Sistemazioni esterne - Impianti di scarico SOMMANO % aliquote	100,00	3'370,51 (0,281%)	3'370,51 (0,281%)
14 001.009.018	PUNTI 1-2-2A-3 - Impianti meccanici - Riscaldamento centrale termica SOMMANO % aliquote	96,58	20'462,86 (1,709%)	19'763,03 (1,651%)
15 001.009.019	PUNTI 1-2-2A-3 - Impianti meccanici - Riscaldamento dorsali distribuzione SOMMANO % aliquote	100,00	28'942,49 (2,417%)	28'942,49 (2,417%)
16 001.009.021	PUNTI 1-2-2A-3 - Impianti meccanici - Distribuzione idrico sanitaria SOMMANO % aliquote	100,00	5'817,29 (0,486%)	5'817,29 (0,486%)
	A R I P O R T A R E			283'768,57

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			283'768,57
17 001.009.022	PUNTI 1-2-2A-3 - Impianti meccanici - Solare termico SOMMANO % aliquote	100,00	4'520,35 (0,378%)	4'520,35 (0,378%)
18 001.009.023	PUNTI 1-2-2A-3 - Impianti meccanici - Scarichi idrici SOMMANO % aliquote	100,00	11'598,74 (0,969%)	11'598,74 (0,969%)
19 001.009.024	PUNTI 1-2-2A-3 - Impianti meccanici - Antincendio SOMMANO % aliquote	82,36	9'876,20 (0,825%)	8'134,04 (0,679%)
20 001.009.025	PUNTI 1-2-2A-3 - Impianti meccanici - Ventilazione meccanica SOMMANO % aliquote	80,00	5'166,93 (0,432%)	4'133,54 (0,345%)
21 001.010.027	PUNTI 1-2-2A-3 - Impianto elettrico ordinario - Distribuzione SOMMANO % aliquote	98,16	30'948,19 (2,585%)	30'378,74 (2,537%)
22 001.010.028	PUNTI 1-2-2A-3 - Impianto elettrico ordinario - Impianto di terra SOMMANO % aliquote	100,00	4'704,64 (0,393%)	4'704,64 (0,393%)
23 001.010.029	PUNTI 1-2-2A-3 - Impianto elettrico ordinario - Quadri e interruttori SOMMANO % aliquote	91,74	10'407,18 (0,869%)	9'547,54 (0,797%)
24 001.010.030	PUNTI 1-2-2A-3 - Impianto elettrico ordinario - Corpi tecnici illuminanti SOMMANO % aliquote	99,28	30'930,21 (2,583%)	30'707,51 (2,565%)
25 001.010.031	PUNTI 1-2-2A-3 - Impianto elettrico ordinario - Alimentazione impianti meccanici SOMMANO % aliquote	100,00	5'434,79 (0,454%)	5'434,79 (0,454%)
26 001.011.032	PUNTI 1-2-2A-3 - Impianti elettrici speciali - Cablaggio strutturato SOMMANO % aliquote	62,89	6'415,94 (0,536%)	4'034,99 (0,337%)
27 001.011.033	PUNTI 1-2-2A-3 - Impianti elettrici speciali - Rivelazione incendi SOMMANO % aliquote	100,00	21'718,17 (1,814%)	21'718,17 (1,814%)
28 001.011.034	PUNTI 1-2-2A-3 - Impianti elettrici speciali - Antintrusione e videosorveglianza SOMMANO % aliquote	89,00	21'802,41 (1,821%)	19'404,15 (1,621%)
29 001.012.035	PUNTI 1-2-2A-3 - Impianti elettrici risparmio energetico - Domotica SOMMANO % aliquote	28,90	4'219,99 (0,352%)	1'219,58 (0,102%)
30 001.012.036	PUNTI 1-2-2A-3 - Impianti elettrici risparmio energetico - Energie alternative SOMMANO % aliquote	47,42	17'773,25 (1,484%)	8'428,08 (0,704%)
31 002.001.001	PUNTO 4 - arrotondamenti - arrotondamenti SOMMANO % aliquote	100,00	0,01 (0,000%)	0,01 (0,000%)
32 002.026.047	PUNTO 4 - Rifacimento muro a confine su Via Ponte alle Mosse - Assistenze (perizia di variante e suppletiva) SOMMANO % aliquote	100,00	357,12 (0,030%)	357,12 (0,030%)
33 002.026.048	PUNTO 4 - Rifacimento muro a confine su Via Ponte alle Mosse - Movimentazioni e trasporti (perizia di variante e suppletiva) SOMMANO % aliquote	100,00	56,40 (0,005%)	56,40 (0,005%)
	A R I P O R T A R E			448'146,96

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			448'146,96
34 002.026.052	PUNTO 4 - Rifacimento muro a confine su Via Ponte alle Mosse - Intonaci (perizia di variante e suppletiva) SOMMANO % aliquote	100,00	2'064,95 (0,172%)	2'064,95 (0,172%)
35 002.026.057	PUNTO 4 - Rifacimento muro a confine su Via Ponte alle Mosse - Serramenti e carpenterie (perizia di variante e suppletiva) SOMMANO % aliquote	8,11	1'103,83 (0,092%)	89,52 (0,007%)
36 002.027.045	PUNTO 4 - Realizzazione nuovo muro in blocchi di cls - Demolizioni e smontaggi (perizia di variante e suppletiva) SOMMANO % aliquote	100,00	173,38 (0,014%)	173,38 (0,014%)
37 002.027.046	PUNTO 4 - Realizzazione nuovo muro in blocchi di cls - Scavi e riempimenti (perizia di variante e suppletiva) SOMMANO % aliquote	100,00	243,88 (0,020%)	243,88 (0,020%)
38 002.027.048	PUNTO 4 - Realizzazione nuovo muro in blocchi di cls - Movimentazioni e trasporti (perizia di variante e suppletiva) SOMMANO % aliquote	100,00	860,64 (0,072%)	860,64 (0,072%)
39 002.027.049	PUNTO 4 - Realizzazione nuovo muro in blocchi di cls - Conglomerati cementizi (perizia di variante e suppletiva) SOMMANO % aliquote	100,00	5'401,15 (0,451%)	5'401,15 (0,451%)
40 002.027.050	PUNTO 4 - Realizzazione nuovo muro in blocchi di cls - Murature (perizia di variante e suppletiva) SOMMANO % aliquote	100,00	3'146,91 (0,263%)	3'146,91 (0,263%)
41 002.027.052	PUNTO 4 - Realizzazione nuovo muro in blocchi di cls - Intonaci (perizia di variante e suppletiva) SOMMANO % aliquote	100,00	1'368,75 (0,114%)	1'368,75 (0,114%)
42 002.027.053	PUNTO 4 - Realizzazione nuovo muro in blocchi di cls - Copertura e lattonerie (perizia di variante e suppletiva) SOMMANO % aliquote	100,00	1'626,56 (0,136%)	1'626,56 (0,136%)
43 002.027.054	PUNTO 4 - Realizzazione nuovo muro in blocchi di cls - Isolamenti e impermeabilizzazioni (perizia di variante e suppletiva) SOMMANO % aliquote	100,00	473,75 (0,040%)	473,75 (0,040%)
44 002.027.058	PUNTO 4 - Realizzazione nuovo muro in blocchi di cls - Coloriture e finiture (perizia di variante e suppletiva) SOMMANO % aliquote	100,00	1'036,25 (0,087%)	1'036,25 (0,087%)
45 002.028.057	PUNTO 4 - Adeguamento parapetto scala esistente - Serramenti e carpenterie (perizia di variante e suppletiva) SOMMANO % aliquote	100,00	3'988,07 (0,333%)	3'988,07 (0,333%)
46 003.001.001	PUNTO 5 - arrotondamenti - arrotondamenti SOMMANO % aliquote	100,00	3,06 (0,000%)	3,06 (0,000%)
47 003.017.056	PUNTO 5 - Opere Edili Seminterrato - Pavimenti e rivestimenti (perizia di variante e suppletiva) SOMMANO % aliquote	100,00	7'778,62 (0,650%)	7'778,62 (0,650%)
48 003.017.057	PUNTO 5 - Opere Edili Seminterrato - Serramenti e carpenterie (perizia di variante e suppletiva) SOMMANO % aliquote	100,00	10'209,52 (0,853%)	10'209,52 (0,853%)
49 003.017.058	PUNTO 5 - Opere Edili Seminterrato - Coloriture e finiture (perizia di variante e suppletiva) SOMMANO % aliquote	90,00	11'467,88 (0,958%)	10'321,09 (0,862%)
	A R I P O R T A R E			496'933,06

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			496'933,06
50 003.018.071	PUNTO 5 - Nuovo ascensore - Impianto ascensore (perizia di variante e suppletiva) SOMMANO % aliquote	100,00	23'928,40 (1,998%)	23'928,40 (1,998%)
51 003.019.059	PUNTO 5 - Impianti meccanici seminterrato - Riscaldamento dorsali distribuzione (perizia di variante e suppletiva) SOMMANO % aliquote	100,00	6'466,80 (0,540%)	6'466,80 (0,540%)
52 003.019.060	PUNTO 5 - Impianti meccanici seminterrato - Distribuzione idrico sanitaria (perizia di variante e suppletiva) SOMMANO % aliquote	100,00	1'685,10 (0,141%)	1'685,10 (0,141%)
53 003.019.061	PUNTO 5 - Impianti meccanici seminterrato - Scarichi idrici (perizia di variante e suppletiva) SOMMANO % aliquote	100,00	2'156,00 (0,180%)	2'156,00 (0,180%)
54 003.019.062	PUNTO 5 - Impianti meccanici seminterrato - Ventilazione meccanica (perizia di variante e suppletiva) SOMMANO % aliquote	100,00	972,08 (0,081%)	972,08 (0,081%)
55 003.020.063	PUNTO 5 - Impianti elettrici seminterrato - Distribuzione (perizia di variante e suppletiva) SOMMANO % aliquote	100,00	1'492,36 (0,125%)	1'492,36 (0,125%)
56 003.020.064	PUNTO 5 - Impianti elettrici seminterrato - Quadri e interruttori (perizia di variante e suppletiva) SOMMANO % aliquote	100,00	581,20 (0,049%)	581,20 (0,049%)
57 003.020.065	PUNTO 5 - Impianti elettrici seminterrato - Corpi tecnici illuminanti (perizia di variante e suppletiva) SOMMANO % aliquote	95,25	7'651,36 (0,639%)	7'287,92 (0,609%)
58 003.020.066	PUNTO 5 - Impianti elettrici seminterrato - Alimentazione impianti meccanici (perizia di variante e suppletiva) SOMMANO % aliquote	100,00	1'413,32 (0,118%)	1'413,32 (0,118%)
59 003.020.067	PUNTO 5 - Impianti elettrici seminterrato - Cablaggio strutturato (perizia di variante e suppletiva) SOMMANO % aliquote	93,97	5'265,58 (0,440%)	4'948,07 (0,413%)
60 003.020.068	PUNTO 5 - Impianti elettrici seminterrato - Rivelazione incendi (perizia di variante e suppletiva) SOMMANO % aliquote	100,00	1'801,92 (0,150%)	1'801,92 (0,150%)
61 003.020.069	PUNTO 5 - Impianti elettrici seminterrato - Antintrusione e videosorveglianza (perizia di variante e suppletiva) SOMMANO % aliquote	82,27	1'325,41 (0,111%)	1'090,41 (0,091%)
62 003.020.070	PUNTO 5 - Impianti elettrici seminterrato - Domotica (perizia di variante e suppletiva) SOMMANO % aliquote	100,00	286,38 (0,024%)	286,38 (0,024%)
63 004.001.001	PUNTO 6 - arrotondamenti - arrotondamenti SOMMANO % aliquote	100,00	0,36 (0,000%)	0,36 (0,000%)
64 004.003.072	PUNTO 6 - Opere Edili - SISTEMAZIONE LOCALI 335/336 PIANO SOTTOTETTO UFFICIO E LOCALE PLOTTER SOMMANO % aliquote	100,00	1'577,81 (0,132%)	1'577,81 (0,132%)
65 004.003.073	PUNTO 6 - Opere Edili - SISTEMAZIONE LOCALE 300 PIANO SOTTOTETTO SOMMANO % aliquote	100,00	514,03 (0,043%)	514,03 (0,043%)
66 004.003.074	PUNTO 6 - Opere Edili - NUOVA LINEA ESTERNA ACQUE METEORICHE SOMMANO %	100,00	10'441,67	10'441,67
	A R I P O R T A R E			563'576,89

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			563'576,89
67 004.003.075	PUNTO 6 - Opere Edili - NUOVA FOGNATURA SOMMANO % aliquote	100,00	(0,872%) 10'547,97 (0,881%)	(0,872%) 10'547,97 (0,881%)
68 004.003.076	PUNTO 6 - Opere Edili - NUOVA CENTRALE ANTINCENDIO SOMMANO % aliquote	11,76	10'854,30 (0,906%)	1'276,47 (0,107%)
69 004.003.077	PUNTO 6 - Opere Edili - TERRAZZO ZONA DIREZIONE SOMMANO % aliquote	100,00	2'870,45 (0,240%)	2'870,45 (0,240%)
70 004.003.078	PUNTO 6 - Opere Edili - OPERE SU SERRAMENTI ESTERNI ED INTERNI E CORRIMANO SOMMANO % aliquote	48,23	45'402,36 (3,792%)	21'897,56 (1,829%)
71 004.003.079	PUNTO 6 - Opere Edili - OPERE ESTERNE AL FABBRICATO SOMMANO % aliquote	77,61	37'313,42 (3,116%)	28'958,95 (2,418%)
72 004.003.080	PUNTO 6 - Opere Edili - FACCIATA VIA PONTE ALLE MOSSE SOMMANO % aliquote	100,00	9'834,51 (0,821%)	9'834,51 (0,821%)
73 004.009.082	PUNTO 6 - Impianti meccanici - IMPIANTI MECCANICI (perizia di variante n.2) SOMMANO % aliquote	99,60	60'670,68 (5,067%)	60'428,00 (5,047%)
74 004.010.083	PUNTO 6 - Impianto elettrico ordinario - IMPIANTI ELETTRICI (perizia di variante n.2) SOMMANO % aliquote	98,61	43'054,38 (3,596%)	42'455,93 (3,546%)
75 005.001.001	MANCANZE E DEDUZIONI (rif. verbale C.T.A. di cui al Decreto del Direttore generale nr. 139 del 27/12/ 2018, Protocollo ARPAT n° 0092576 del 27/12/2018) - arrotondamenti - arrotondamenti SOMMANO % aliquote	100,00	0,11 (0,000%)	0,11 (0,000%)
76 005.030.084	MANCANZE E DEDUZIONI (rif. verbale C.T.A. di cui al Decreto del Direttore generale nr. 139 del 27/12/ 2018, Protocollo ARPAT n° 0092576 del 27/12/2018) - MANCANZE E DEDUZIONI C.T.A. - MANCANZE E DEDUZIONI C.T.A. SOMMANO % aliquote	55,43	190'747,05 (15,930%)	105'731,09 (8,830%)
77 VAR.001.00 1.001	PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - OPERE EDILI E STRUTTURALI INTERNE - SOVRAPPREZZO ASCENSORI NUOVI SOMMANO % aliquote	100,00	18'500,01 (1,545%)	18'500,01 (1,545%)
78 VAR.001.00 1.002	PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - OPERE EDILI E STRUTTURALI INTERNE - RIPRESE INTERNE SOMMANO % aliquote	100,00	21'299,28 (1,779%)	21'299,28 (1,779%)
79 VAR.001.00 1.003	PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - OPERE EDILI E STRUTTURALI INTERNE - OPERE AGGIUNTIVE ASCENSORE ESISTENTE SOMMANO % aliquote	25,00	18'671,36 (1,559%)	4'667,84 (0,390%)
80 VAR.001.00 1.004	PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - OPERE EDILI E STRUTTURALI INTERNE - MAGGIORAZIONE MURO CONFINANTE E ASPORTO MATERIALI SOMMANO % aliquote	100,00	15'154,66 (1,266%)	15'154,66 (1,266%)
81 VAR.001.00 1.005	PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - OPERE EDILI E STRUTTURALI INTERNE - REVISIONE INFISSI PER DANNEGGIAMENTI SOMMANO % aliquote	70,00	13'559,43 (1,132%)	9'491,60 (0,793%)
	A R I P O R T A R E			916'691,32

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			916'691,32
82 VAR.001.00 1.006	PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - OPERE EDILI E STRUTTURALI INTERNE - SOTTOSTRUTTURA CON FISSAGGI HALFEN SOMMANO % aliquote	100,00	25'523,63 (2,132%)	25'523,63 (2,132%)
83 VAR.001.00 1.007	PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - OPERE EDILI E STRUTTURALI INTERNE - CONTROSOFFITTI E CARTONGESSI SOMMANO % aliquote	70,00	9'190,11 (0,768%)	6'433,08 (0,537%)
84 VAR.001.00 1.008	PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - OPERE EDILI E STRUTTURALI INTERNE - RAMPA DISABIL SOMMANO % aliquote	100,00	25'153,05 (2,101%)	25'153,05 (2,101%)
85 VAR.001.00 1.009	PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - OPERE EDILI E STRUTTURALI INTERNE - SCALA METALLICA SOMMANO % aliquote	100,00	12'685,64 (1,059%)	12'685,64 (1,059%)
86 VAR.001.00 2.010	PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - ALTRE OPERE - IDROPULITURA ED IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZA DIREZIONE SOMMANO % aliquote	100,00	4'618,25 (0,386%)	4'618,25 (0,386%)
87 VAR.001.00 2.011	PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - ALTRE OPERE - SCALA INGRESSO VIA PONTE ALLE MOSSE SOMMANO % aliquote	100,00	2'666,72 (0,223%)	2'666,72 (0,223%)
88 VAR.001.00 2.012	PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - ALTRE OPERE - RIALZAMENTO PORTE-FINESTRE SOMMANO % aliquote	100,00	4'198,13 (0,351%)	4'198,13 (0,351%)
89 VAR.001.00 3.013	PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - IMPIANTI ELETTRICI INTERNI - DIFFERENZIALI ASCENSORI SOMMANO % aliquote	100,00	3'669,02 (0,306%)	3'669,02 (0,306%)
90 VAR.001.00 3.014	PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - IMPIANTI ELETTRICI INTERNI - RICABLAGGIO QUADRI ELETTRICI SOMMANO % aliquote	100,00	3'190,45 (0,266%)	3'190,45 (0,266%)
91 VAR.001.00 3.015	PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - IMPIANTI ELETTRICI INTERNI - SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CANALETTE E PRESE SOMMANO % aliquote	100,00	507,98 (0,042%)	507,98 (0,042%)
92 VAR.001.00 3.016	PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - IMPIANTI ELETTRICI INTERNI - SPOSTAMENTO GRUPPI PRESE E CANALETTE SOMMANO % aliquote	100,00	1'563,32 (0,131%)	1'563,32 (0,131%)
93 VAR.001.00 4.017	PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - IMPIANTI MECCANICI INTERNI - POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE SOMMANO % aliquote	100,00	5'115,07 (0,427%)	5'115,07 (0,427%)
94 VAR.001.00 4.018	PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - IMPIANTI MECCANICI INTERNI - SOSTITUZIONE VALVOLE A SFERA CALDAIA SOMMANO % aliquote	100,00	933,21 (0,078%)	933,21 (0,078%)
95 VAR.001.00 4.019	PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - IMPIANTI MECCANICI INTERNI - CORREZIONE LINEE CONDENSA SOMMANO % aliquote	100,00	3'626,65 (0,303%)	3'626,65 (0,303%)
	A R I P O R T A R E			1'016'575,52

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			1'016'575,52
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota RIBASSO del 37,313% da considerare su euro			1'016'575,52 (84,899%)
				1'016'575,52
	A RIPORTARE			1'016'575,52

Comune di Firenze

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione edilizia dell'immobile (edificio "A") posto in via Ponte alle Mosse n. 211 - Firenze, destinato a sede della direzione dell'ARPAT
OPERE DI COMPLETAMENTO

COMMITTENTE: ARPAT, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana
IMPRESA: Consorzio Installatori Termoidraulici ed Elettrici Pratesi C.I.T.E.P. Società Cooperativa

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 3 di euro 251.952,84

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	31/07/2020	€ 172.391,91
2	15/02/2021	€ 256.377,55
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		€ 428.769,46
anticipazione		
ASSICURAZIONE OPERAI L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Prato, codice Ditta n.3926043 Il Direttore dei Lavori Ing. Claudio Consorti - A.S.I. Progetti Integrati		

IL SOTTOSCRITTO,	
VISTO: il Contratto in data 12/02/2020 protocollo ARPAT n. 2020/0009984 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori; RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:	
Lavori e somministrazioni	€ 684.143,02
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	€ 684.143,02
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	€ 0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	€ 3.420,72
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	€ 428.769,46
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	€ 432.190,18
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	€ 251.952,84
per I.V.A. al 10%	
TOTALE GENERALE euro	€ 277.148,13

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 5 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 251.952,84 oltre IVA come per legge.
Diconsi: (euro duecentocinquantunomilanovecentocinquantadue/84).

Data, 06/05/2021
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Armando Forgione